

Revêtement bitumineux

RC 26

Meylande-Dessus – Sommet du Marchairuz



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 26 / Meylande-Dessus – Sommet du Marchairuz
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Renforcement des bords de chaussée – ACT 22 N Couche de liaison – EBT ACT 16 N Couche de roulement – AC 11 N gravillons S PMB
Quantités principales	Surface totale de chaussée : 24'000 m ² Surface de rabotage : 12'500 m ² Béton bitumineux, types : ACT 22 N : 450 to EBT ACT 16 N : 3'900 to AC 11 N : 2'700 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD
 Direction générale de la mobilité et des routes
 Division entretien
 M. Gilbert MADER

Mandataire

ETAT DE VAUD
 Direction générale de la mobilité et des routes
 Entretien région ouest
 M. Alain Delacrétaç / M. Sébastien Bader

Consortium

Camandona SA – Carlin SA

Période de réalisation

Durée

2 mois (mi-juin – juillet 2017)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 980'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MEGROZ

Chef d'équipe

Smajl SMAJLAJ / Didier Lami