



## Revêtements bitumineux

### BEX - RC 716 IL-S – FRENIÈRES – LE PLANARD – TRONÇON 1 Revêtements béton bitumineux 2021



#### DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Fourniture et mise en place de revêtement en béton bitumineux pour l'entretien des Routes Cantonales.

- Mise en place de la signalisation et de l'installation de chantier
- Travaux de réfection des collecteurs par demi-chaussée 165 m, dont 11 traversées, 11 chambres et 10 exutoires
- Dégrapage et excavation sur la purge 2 et pose d'un Bafix en renforcement sur env. 60 mètres
- Fraisage général de la chaussée épaisseur moyenne de 85 mm (20 mm sur une bande de 1 mètre côté mur amont), évacuation des fraisats en centrale
- Fraisage supplémentaire de 80mm sur les 2 purges
- Pose de la couche de base en ACF 22 sur purges
- Nettoyage, éventuellement pose de treillis et encollage
- Pose de la couche de liaison en ACB 16 à la descente en 2 étapes
- Pose de la couche de roulement en AC 11 à la descente en 2 étapes
- Finitions des banquettes et pose des socles de balises
- Mise en place de 2 glissières, longueur 70 mètres

#### REALISATION DU CHANTIER

Travaux de Génie Civil réalisés avec trafic alterné par feux. Pose des 2 couches d'enrobés en 2 étapes sur route fermée durant le soir et la nuit, horaire de 18h30 après le passage du dernier bus jusqu'à 5h30 du matin avec déviation du trafic. Zone de protection des eaux souterraines : Au+üB

#### QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Dégrapage	230	m2
Fraisage	5'100	m2
F+P grave 0/45 – 0/22 – GNT 045 – Sable	245	m3
F+P GNT 0/22 pour banquettes	20	m3
F+P couche d'accrochage	5'100	m2
F+P liant bitumineux	1'400	m
F+P bétons bitumineux ACF 22 - ACT 22 N – ACB 16 S – AC 11 S	1'300	to
Rehaussement de cadre de regard	3	pces
Remise au profil d'accotements	550	m2
Pose de socles en béton	30	pces
F+P glissières de sécurité	70	ml
Fouilles en tranchées	115	m3
Démolition et évacuation de conduites PVC et TBN (TC)	170	ml
F+P tubes PE SN 4 DN 200 à 400	135	ml
Aménagement d'exutoire de canalisation	10	pces
F+ construction regards de visites béton préfabriqué DN 60	11	pces



## INTERVENANTS

### MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien Place de la Riponne 10 1014 Lausanne
Téléphone	021.316.70.40
Adresse mail	info.dgmr@vd.ch
Nom & Prénom contact	M. POLLIEN François
Téléphone contact	079.214.57.55
Mail contact	francois.pollien@vd.ch

### DIRECTION DES TRAVAUX

Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien-Arrondissement Est Les Granges Neuves 1847 Rennaz
Téléphone	021.557.87.87
Nom & Prénom contact	M. THEILER Lars
Téléphone contact	079.310.53.38
Mail contact	lars.theiler@vd.ch

### RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Techniciens	M. ROY Patrick
	M. TIREL Sébastien
Contremaître	M. HALITI Behar

### PERIODE DE REALISATION

Mai 2021	Juillet 2021
----------	--------------

### MONTANT DES TRAVAUX

CHF	400'000.-
-----	-----------

## PHOTOS

