

Revêtements bitumineux

RC 408 C-S

Champtauroz – Valbroye



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de génie civil et revêtement bitumineux
Situation	RC 408 C-S / Combremont-le Petit - La gaité
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtements bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Fraisage du revêtement bitumineux existant Renforcement par une couche de liaison Type EBT Pose d'une nouvelle couche de roulement Purges diverses / Reprise des fondations en graves Diverses traversées de route pour création de nouvelles chambres EC Construction et pose de chambres de visites Pose de bordures béton - granit et pavés granit
Quantités principales	Pavage et bordures : 700 m Démolition et création de nouvelles chambres EC : 72 pcs Surface fraisé : 21'700 m ² Grave 0-45 : 500 m ³ Banquettes stabilisées : 4000 m Béton bitumineux : AC T 22 N : 300 to / AC EBT 16 N : 3'050 to AC 11 S : 350 to / AC MR 8 : 1'300 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD - DGMR
Division entretiens
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE

Mandataire

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
M. Pascal PITTON

Période de réalisation

Durée

1.5 mois (juin - juillet 2020)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 780'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MÉGROZ – Patrice CLERC

Chef d'équipe

Bruno MARQUES FIGUEIREDO