

Revêtement bitumineux

RC 533

Denezzy – Neyruz-sur-Moudon



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 533 / Denezzy – Neyruz-sur-Moudon
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de base – AC T 22 N Couche de liaison – EBT AC T 16 N Couche de roulement – AC 16 N
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 23'100 m ² Surface de rabotage : 3'100 m ² Béton bitumineux, types : AC T 22 N : 1400 to EBT AC T 16 N : 840 to AC 16 N : 2'800 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD - DGMR
Division entretien
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE
M. Claude MULLER

Mandataire

ETAT DE VAUD - DGMR
Direction générale de la mobilité des routes
Entretien région centre
M. Sylvain BESSON

Période de réalisation

Durée

2 mois (avril – juin 2018)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 685'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MEGROZ

Chef d'équipe

Filipe AFONSECA