

Génie Civil

JURIENS – ROUTE DU COSSON Mise en séparatif



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de génie civil comprenant :

- Fouille en tranchée et pose de canalisations EC/EU et tubes d'éclairage public (env. 1'200m de fouille)
- Exécution de regards EC/EU
- Collecte d'eaux de route (avaloirs, grilles)
- Forages dirigés sous route

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Dégravage revêtement	56	m2
Fraisage bétons bitumineux	88	m2
Décapage végétale horizon A et B	400	m3
Fouilles en rigoles U prof. jusqu'à 2m	740	m3
Etayage de conduites	130	ml
Etayage de fouilles	1'100	ml
Exécution d'un forage Ø140-200	100	ml
F+P sable 0/4 – GNT 0/45 – GNT 0/22	300	m3
F+P tuyaux PP/PVC SN8 Ø 160-200-250	670	ml
F+P tubes PE soudé SN 8 Ø 16	630	ml
F+P tubes PE Ø72/60	230	ml
F+ soudure au miroir de tubes PE 100 Ø160/141 PN 10	100	ml
Exécution de chambre de visite pour EC-EU Ø800	16	pces
Réglage de la planie	1'530	ml
Exécution de sacs dépotoirs Ø 600	6	pces
Construction de socles de fondations pour candélabres	4	pces
F+P bétons bitumineux ACT 16 N – AC 11 N	14	to



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	Commune de Juriens Rue du Collège 1 1326 Juriens
Téléphone	024.453.18.19
Adresse mail	commune@juriens.ch
Nom & Prénom contact	M. DEGENEVE Gérald
Téléphone contact	079.504.51.25
Mail contact	gerald.degeneve@bluewin.ch

INGÉNIEUR / DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	BR PLUS Ingénieurs SA Grand Rue 9 1337 Vallorbe
Téléphone	021.843.30.62
Adresse mail	info.val@br-plus.ch
Nom & Prénom contact	M. REYMOND Vincent
Téléphone contact	078.929.68.11
Mail contact	vincent.reymond@br-plus.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. GUIGNARD Christian
Contremaître GC	M. DUARTE LOPES Carlos Manuel

PERIODE DE REALISATION	
Juillet 2022	Décembre 2022

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	265'000.-

PHOTOS

