Revêtements bitumineux

RC 628 IL-S – VULLIENS (PEL) – MOUDON (PEL)
Revêtements béton bitumineux 2023

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de fourniture et mise en place de revêtement en béton bitumineux pour l'entretien de la RC

Longueur ~: 2'990 ml ; largeur moy. ~: 5.20 ml; Surface ~: 15'500 m2

- Mise en place de la signalisation
- Travaux préparatoires
- Fraisages des bords touchés par des renforcements
- Bordures
- Elargissements et/ou canalisations
- Purges locales
- Grilles d'armature
- Réglage et cylindrage de la planie après renforcements
- Mise à niveau de grilles et regards
- Dépose et pose de bordures ou lignes de pavés
- Mise en place de canalisations soudées en PE-HD et de nouvelles chambres étanches
- Création d'un exutoire pour la protection de la zone source de la Tuayere
- Pose de la couche de fondation sur les bords touchés jusqu'au niveau existant en ACF 22
- Pose des couches de base et de roulement en EBT ACT 16 N et AC 11 N

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux de Génie civil réalisés en 3 étapes et de pose de bétons bitumineux réalisés en 2 étapes avec déviation totale du trafic.
Pose des enrobés dans le sens de la montée, soit Moudon à Vulliens.
Zone de protection des eaux souterraines : S2-S3 nécessitant des mesures de protection particulières.
Le chantier se trouve dans une région archéologique avec contraintes.
Travail dans une zone envahie par la renouée du Japon nous contraignant à faire une dépollution du site.

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Défrichement	130	m2
Décapage végétale	595	m3
Mise en place de végétale	770	m2
Excavation pour élargissement, purges, renforcements	970	m3
F+P géogrille Sytec	850	m2
F+P bordures type Etat de Vaud	1'100	ml
Fraisage	2'900	m2
F+P Grave 0/45 – Sable 0/4	1'590	m3
Canalisations étanches Ø 250 et Ø 500 ml	525	m
ACF 22 B 70/100 - EBT ACT 16 N B 70/100 – AC 11N B 70/100	5330	to

CAMANDONA SA
Rue de Cossonay 30 – 1023 Crissier
Tel : 021.632.89.00 – info@camandona.ch
www.camandona.ch

INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien Place de la Riponne 10 1014 Lausanne
Téléphone	021 316 70 40
Adresse mail	info.dgmr@vd.ch
Nom & Prénom contact	POLLIEN François
Téléphone contact	079 214 57 55
Mail contact	francois.pollien@vd.ch

DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien Centre Blécherette 1014 Lausanne
Téléphone	021 316 02 29
Nom & Prénom contact	DOMON Sébastien ISELI Alain
Téléphone contact	079 722 70 40 079 941 05 67
Mail contact	sebastien.domon@vd.ch alain.iseli@vd.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Techniciens	CLERC Patrice
Contremaître	CASTANHEIRA Augusto José
Contremaîtres Revêtements	DOS SANTOS CASTANHEIRA Ricardo Alexandre

PERIODE DE REALISATION

Juin 2023	Octobre 2023
Tapis été 2024	

MONTANT DES TRAVAUX

CHF	1'295'000.-

PHOTOS